

Informacja
o wykonanych pracach remontowych w okresie wakacyjnym przygotowujących obiekty oświatowe do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2024/2025

Nazwa placówki	Zakres planowanych prac remontowych	Wykonawca (pracownik gospodarczy, ZGK, inny...)	Planowany termin realizacji	Stan realizacji
1	2	3	4	5
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie	Wymiana drzwi wejściowych głównych.	Firma zewnętrzna	sierpień	zrealizowano
	Pozostałe drzwi do konserwacji.	Pracownik gospodarczy	lipiec	zrealizowano
	Naprawa siatki ogrodzeniowej.	ZGK	lipiec/sierpień	nie zrealizowano
	Naprawa łączeń wykładziny w sali nr 206.	Firma zewnętrzna	lipiec/sierpień	nie zrealizowano
	Wymiana wykładziny w świetlicy.	Firma zewnętrzna	lipiec/sierpień	zrealizowano
	Malowanie świetlicy.	Pracownik gospodarczy	sierpień	zrealizowano
Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście	Kuchnia – wymiana separatora i przebudowa kanalizacji.	Inwestycje	sierpień	do końca sierpnia 2024
	Montaż ściany dzielącej sale na dwie mniejsze.	Firma zewnętrzna	sierpień	zrealizowano

Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	Obcinanie drzew.	ZGK	lipiec/sierpień	zrealizowano
	Naprawa powierzchni asfaltowej.	ZGK	lipiec	zrealizowano
	Założenie kostki brukowej chodnika pomiędzy salą gimnastyczną, a budynkiem przy ul. Szkolnej (ok. 90 m ²).	ZGK	sierpień	zrealizowano
Szkoła Podstawowa w Żdźarach	Schody od strony dziedzińca – wymiana/naprawa uszkodzonych płytek.	ZGK	sierpień	do końca sierpnia 2024
	Sala nr 6 wymiana listwy przypodłogowej pod tablicą.	ZGK	sierpień	zrealizowano
	Naprawa dziury w elewacji od frontu.	ZGK	sierpień	do końca sierpnia 2024
	Sala nr 6 i 7 gipsowanie ubytków i malowanie.	ZGK	sierpień	zrealizowano
	Uszczelnienie drzwi tylnych.	ZGK	czerwiec/lipiec	do końca sierpnia 2024
Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim	Naprawa tynków, malowanie w przedszkolu.	ZGK	czerwiec/lipiec	do końca sierpnia 2024
	Naprawa sieci internetowej w szkole.	Firma zewnętrzna	lipiec/sierpień	zrealizowano

Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	Malowanie sali nr 20 z przeznaczeniem na klasę pierwszą integracyjną.	ZGK	czerwiec/lipiec	zrealizowano
	Odmalowanie ścian i szafek w świetlicy.	We własnym zakresie	sierpień	zrealizowano
	Czyszczenie wykładziny w przedszkolu.	Firma zewnętrzna	lipiec/sierpień	zrealizowano
	Naprawa kostki przy świetlikach.	ZGK	lipiec	zrealizowano
	Spięcie dodatkowego wejścia kanalizacyjnego do studni przyłączeniowej.	ZGK	lipiec	zrealizowano
	Montaż rolety dzielącej pomieszczenie w budynku przedszkola.	Firma zewnętrzna	lipiec	zrealizowano
	Malowanie lamperii w klasach.	Pracownik gospodarczy	sierpień	zrealizowano
	Wymienione drzwi w łazienkach dzieci oraz umywalki i drzwi w łazience nauczycieli.	Pracownik gospodarczy	sierpień	zrealizowano
Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	Podsypachlowanie sufitu – korytarz wraz z odmalowaniem.	ZGK	sierpień	do końca sierpnia 2024
	Usunięcie przecieku w dachu.	Firma zewnętrzna	sierpień	do końca sierpnia 2024