

Informacja
o stanie realizacji planowanych prac remontowych w okresie wakacyjnym przygotowujących obiekty oświatowe
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2026/2027

Nazwa placówki	Zakres planowanych prac remontowych	Wykonawca (pracownik gospodarczy, ZGK, inny...)	Planowany termin realizacji	Stan realizacji
1	2	3	4	5
Szkoła Podstawowa w Żychlinie	Wymiana płytek na kostkę przy drzwiach wejściowych od strony boiska	ZGK	lipiec-sierpień	zrealizowane
	Wymiana drzwi wejściowych od strony boiska	Firma zewnętrzna	lipiec-sierpień	zrealizowane
	Zakup stołu ze zlewem przemysłowym i wylewką oraz przebudowa przyłącza armatury w kuchni	Firma zewnętrzna	lipiec-sierpień	zrealizowane
	Montaż paneli wygłuszających	Pracownik gospodarczy	lipiec-sierpień	zrealizowane
	Założenie klimatyzatora	Firma zewnętrzna	lipiec-sierpień	nie zrealizowane
	Naprawa dziur w siatce	ZGK	lipiec-sierpień	zrealizowane
Szkoła Podstawowa w Żdżarach	Zakup i montaż monitoringu na terenie szkoły podstawowej	Firma zewnętrzna	czerwiec-lipiec	zrealizowane
	Modernizacja sieci LAN.	Firma zewnętrzna	lipiec-sierpień	w trakcie realizacji
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej do dwóch sal lekcyjnych	ZGK	lipiec-sierpień	zrealizowane
Szkoła Podstawowa w Liściu Wielkim	Malowanie i wymiana oświetlenia w sali nr 20 jako wymagany element wkładu własnego w związku z otrzymaniem dotacji na stworzenie ekopracowni	ZGK i konserwator	lipiec-sierpień	w trakcie realizacji
	Zakup szafek dla uczniów			zrealizowane
	Wymiana piłkochwyków	ZGK	lipiec-sierpień	zrealizowane
	Naprawa słupka przy bramie oraz bramy powstałego na skutek wypadku w okresie zimowym	Firma zewnętrzna	lipiec-sierpień	nie zrealizowane
	Modernizacja sieci LAN.	Firma zewnętrzna	lipiec-sierpień	w trakcie realizacji
Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	Wymiana wykładzin w sali nr 1 i 5	Firma zewnętrzna	lipiec-sierpień	zrealizowane

	Zakup krzeseł i ławek			zrealizowane
	Malowanie wewn. budynku A i B	Pracownik gospodarczy	lipiec-sierpień	zrealizowane
	Czyszczenie nawierzchni placu zabaw i boiska szkolnego (tartanowe)	Firma zewnętrzna	lipiec-sierpień	zrealizowane
Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	Wymiana instalacji oświetlenia w budynku szkoły podstawowej	Firma zewnętrzna	czerwiec-lipiec	zrealizowane
	Remont sali nr 5: zdjęcie parkietu i położenie wykładziny PCV	ZGK i Firma zewnętrzna	lipiec	w trakcie realizacji
	Remont sali nr 5: wymiana okien	Firma zewnętrzna	lipiec	zrealizowane
	Remont sali nr 5: malowanie sali	ZGK i Firma zewnętrzna	lipiec	zrealizowane
	Remont sali nr 5: założenie żaluzji	Firma zewnętrzna	lipiec	w trakcie realizacji
Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście	Malowanie dwóch sal	Konserwator	sierpień	zrealizowane
	Impregnacja oraz malowanie tablic, ławek, domku drewnianego znajdujących się na terenie wokół przedszkola	Konserwator	sierpień	w trakcie realizacji
Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	Szereg prac zaplanowanych w ramach budżetu szkoły	Pracownik gospodarczy	lipiec-sierpień	w trakcie realizacji